

Ihr Fachpartner:

Protokoll

Inbetriebnahme Servitec 35-95

Objektdaten

Ansprechpartner _____

Straße, PLZ, Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Anlagendaten

Fabrikations-Nr. (siehe Typenschild) _____

Baujahr _____

Variante: Control Basic ☐ Control Touch ☐

Softwareversion _____

Vorlauftemperatur System (max. 120 °C) _____ °C

Rücklauftemperatur System (max. 70 °C) _____ °C

Sicherheitsventil Anlage _____ bar

Checkliste Kontrolle mit Expertenkarte M80 | M81 | M82

Hydraulischer Anschluss **System ↔ Servitec**
ist korrekt hergestellt _____ ☐

Hydraulischer Anschluss **Nachspeisung ↔ Servitec**
ist korrekt hergestellt _____ ☐

Anbauteile sind korrekt montiert (Sichtkontrolle) _____ ☐

Dichtheitsprüfung – Befüllung der Servitec _____ ☐

Betriebsweise: **Magcontrol** _____ ☐

Einstellwert p_{SV} _____ bar

Einstellwert p_0 _____ bar

Levelcontrol _____ ☐

Durchführen der Startroutine _____ ☐

Einstellwert Wasseraufbereitung wenn vorhanden:

KWZ: Ja ☐ Nein ☐

Methode: **Enthärtung** _____ ☐

Kapazität l × °dH 6.000 _____

Kapazität l × °dH 12.000 _____

Vollentsalzung _____ ☐

Kapazität l × °dH 3.000 _____

Kapazität l × °dH 6.000 _____

Pumpe ist entlüftet _____ ☐

Elektroanschluss ist korrekt hergestellt _____ ☐

Optionale Komponenten sind korrekt im Steuergerät angeschlossen _____ ☐

Systemanschlüsse sind korrekt hergestellt _____ ☐

Dichtheitsprüfung wurde durchgeführt _____ ☐

IBN ist abgeschlossen!

Eingewiesen

Firma / Name _____

Firma / Name _____

Firma / Name _____

Datum/Unterschrift Servicetechniker _____

Datum/Unterschrift Kunde _____